



H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE LAS MINAS, VERACRUZ  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 CIERRE DE EJERCICIO 2014



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 107 Las Minas, Veracruz  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: \$ 3,920,168.00

Hoja: 2 de 2  
 Fecha de Aprobación:

Suplemento	(11)	(12)	Nombre del Proyecto (Identificado a Otra Localidad)	Clave de Localidad	Avances Físicos-Programados				Ejecución Financiera (Previsión Anual)								Ejecución Financiera (Ejercicio Anual)																																														
					Físico	Porcentaje	Físico	Porcentaje	Costo Total	Financ. Municipal	Aportación por Fed. Edo.	Porción Fed. Edo.	Otros	Costo Total	Financ. Municipal	Aportación por Fed. Edo.	Porción Fed. Edo.	Otros	Costo Total	Financ. Municipal	Aportación por Fed. Edo.	Porción Fed. Edo.	Otros	Costo Total																																							
01	01	0009	RENOVACIÓN DE REG. DE AGUA POTABLE EN CALLA LOCALIDAD DE LAS MINAS	301070001	LAS MINAS	100%	200/2014	200/2014	100%	200/2014	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																													
01	01	0010	RENOVACIÓN DE REG. DE AGUA POTABLE EN CALLA LOCALIDAD DE LAS MINAS	301070003	HUAYULA	100%	200/2014	200/2014	100%	200/2014	\$ 307,000.00	\$ 307,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																														
01	01	0012	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE GUARDIA EN CALLA LOCALIDAD DE COMBOYENS	301070002	COMBOYENS	100%	19/10/2014	20/10/2014	100%	20/10/2014	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																													
01	01	0013	RENOVACIÓN DE CAMBIO REGISTRAL EN EL REG. DE COMERCIO INDUSTRIAL EN EL TRAMO LOCALIDAD DE HUAYULA	301070004	LANUDO	100%	02/10/2014	21/10/2014	100%	20/10/2014	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																													
01	01	0014	RENOVACIÓN DE CAMBIO REGISTRAL EN EL REG. DE COMERCIO INDUSTRIAL EN EL TRAMO LOCALIDAD DE LAS MINAS	301070008	ZONCAJAQUICH	100%	04/10/2014	19/10/2014	100%	20/10/2014	\$ 187,960.00	\$ 187,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																												
Total del Programa de la instancia																															\$1,284,250.00	\$1,284,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total de inversión del municipio																															\$2,905,918.00																																

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal  
 C. ISIDRA RANGEL HERNANDEZ



VOCAL DE OTRAS ATRIBUCIONES  
 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO  
 A PLANES Y PROGRAMAS  
 DE GOBIERNO

TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. JULIO LOPEZ MORALES

RECIBIDO  
 13 FEB. 2015

EXTEMPORANEO  
 La recepción de este documento no implica autorización legal alguna de que el firmante manifiesta que la copia es correcta y por tanto, se reserva el derecho de no aceptar la responsabilidad jurídica de lo que se refiere en el presente documento, en caso de ser necesario.

CONTROL  
 LIC. JOSÉ ROBERTO

2985,433  
 periodo 6 a 1/8  
 21,352,112.80